

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
I.sz. módosítás

Vaskúti Közös Önkormányzati Hivatal	
Érkezett:	2013 JÚL 15.
51-170/2013/EHAI szám	
irattári jel:	F109-10
Előadó:	Friedrich A

Amely létrejött egyrészről

**Vaskút Községi Önkormányzat**

székhelye: 6521 Vaskút, Kossuth L. u. 90.

adószáma: 15336897-2-03

bankszámlaszáma: 51000149-15014047

képviseli: Alszegei Zoltán polgármester, mint megrendelő – konzorciumvezető -

és

**Baja Város Önkormányzat**

székhelye: 6500 Baja, Szentháromság tér 1.

adószáma: 15724313-2-03

bankszámlaszáma: 11732033-15336244-00000000

képviseli: Zsigó Róbert polgármester, mint megrendelő - konzorciumi tag -

– a továbbiakban: **Megrendelő**– ,

másrészről a

**Soltút Útépitő, Fenntartó és Kereskedelmi Kft.**

székhelye: 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Cg. száma: 03-09-100966

adószáma: 10642166-2-03

bankszámlaszáma: 10918001-00000036-72510002

képviseli: Kiszli László, mint vállalkozó – a továbbiakban **Vállalkozó** –

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. **Előzmények**

- 1.1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2012. november 19. napján közbeszerzési eljárást indított „Kerékpárút építése Baja és Vaskút települések között az 5506 jelű közút mentén” elnevezésű építési beruházás beszerzése vonatkozásában (Pályázati azonosító: DAOP-3.1.2/A-11-2011-0020). Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Ezen előzmények alapján a Felek az ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 2013. 01.09. napján Vállalkozási Szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötöttek.
- 1.2. Felek a beruházást megindító egyeztető tárgyalásán közösen megállapították, hogy a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás „Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása” megnevezésű projektje keretében Vaskút-Baja között épülő szennyvízcsatorna távvezeték nyomvonala a tervezett kerékpárút nyomvonalával több szakaszon megegyezően halad. A vízjogi létesítési engedéllyel jóváhagyott csatornázási tervek szerint Vaskút külterületi

1

*[Handwritten signatures]*

szakaszán 500 fm, míg Baja külterületi szakaszán 1500 fm hosszon a két építmény egymásra épül. A két projekt megvalósításában résztvevő szakemberek bevonásával tartott egyeztető tárgyaláson - figyelemmel az összes rendelkezésre álló információra és ismeretre - egyöntetűen megfogalmazódott, hogy a fennálló problémát sem a kerékpárút, sem a szennyvíz nyomóvezeték nyomvonal módosításaival jelentős idővesztés nélkül nem lehet megoldani. (idegen területek igénybevételére nincs lehetőség, engedélyek nem módosíthatók) Tekintettel arra, hogy a két beruházás érintett szakaszainak fizikai megvalósítása nem egy időben történik - a kerékpárút építési munkáinak szerződött befejezési határideje 2013. június 30., míg a szennyvíz nyomóvezeték kivitelezése optimális esetben a 2013. augusztus hónapban kezdődhet meg - ezáltal a szennyvíz nyomóvezeték építése csak a már elkészült kerékpárút 2 km-es szakaszának bontásával lenne megvalósítható, mely sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem vállalható, ezért a Szerződés teljesítési határidőre vonatkozó rendelkezéseinek módosítása szükséges.

- 1.3. A Felek megállapítják, hogy az 1.2 pontban nevesített körülmények miatti szerződésmódosítási kezdeményezések nem ellentétesek a Kbt. 132. §-val, ezért a Szerződés közös megegyezésen alapuló módosításában állapodnak meg az alábbiak szerint:

## 2. A SZERZŐDÉS I. SZ. MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

- 2.1. A Felek a Szerződés 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„4.2. *A teljesítés határideje - a jelen szerződés aláírásától - 2013. november 15. napja. Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett – előteljesítést elfogad.*

*Amennyiben a Vállalkozótól független – érdekkörén kívüli - olyan körülmény áll be, amely miatt a Vállalkozó nem tudja folytatni a munkát, akkor az így kiesett idő mindaddig nem számít bele a teljesítési határidőbe, amíg a Vállalkozó ezen körülmény miatt akadályoztatva van. Ezen körülmény beálltáról Vállalkozó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, melyről jegyzőkönyvet készítenek, abban megjelölve a körülmény beálltának pontos idejét, az akadályoztatás okát és annak várható időtartamát.*

*A körülmény megszűnéséről Vállalkozó szintén haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, melyről jegyzőkönyvet készítenek, abban pontosan megjelölve az akadályoztatás időtartamát és a körülmény megszűnését.*

*Az így kiesett időtartam miatti késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő a Vállalkozóval szemben nem élhet késedelmi kötbér igényével.*

*E tárgykörbe nem tartozik az időjárás és annak közvetlen körülményei, kivéve a vis major eseteket!”*



*R* *az* *fm*


### 3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 3.1. Jelen szerződésmódosítás a Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.  
3.2. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb, idevonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.



Felek a jelen szerződésmódosítást 3 példányban elolvasás és együttes értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Vaskút, 2013. június 28.


  
.....  
**Alszegei Zoltán**  
polgármester  
Vaskút Községi Önkormányzat  
  
Megrendelő

  
.....  
**Kiszli László**  
ügyvezető  
Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi  
Kft.  
Vállalkozó


SOLTÚT KFT.  
Solt Kocskeméti út.34.  
UniCredit Bank Zrt.  
10916001-00000036-72510002  
Adószám:10642166-2-03  
3.

  
.....  
**Zsigó Róbert**  
polgármester  
Baja Város Önkormányzat  
  
Megrendelő

Vaskút Községi Önkormányzat részéről  
pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
**Begéné Jelusics Mónika**  
főelőadó

Baja Város Önkormányzat részéről  
pénzügyileg ellenjegyzem:

  
.....  
**Butterer Péter**  
Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője